

令和4年1月28日

さぬき市長 大山 茂樹 殿

香川県公共事業評価委員会
委員長 井原 健雄

令和3年度 香川県公共事業評価委員会の審議結果（事後評価）について

貴職から諮問のあった、公共事業の事後評価について、次のとおり答申する。

なお、今後の事業の推進にあたっては、社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況等を踏まえて適切に対処されたい。

記

次の社会資本総合整備計画について、委員会に提出された資料及び説明から、事業主体が行った事後評価は、妥当と判断する。

- ①さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり（防災・安全）
- ②さぬき市漁業集落排水施設の機能保全計画
- ③さぬき市の漁港における高潮対策の推進

農山漁村地域整備計画

(令和3年11月8日)

計画の名称

さぬき市の漁港における高潮対策の推進

計画策定主体

さぬき市

対象市町村

さぬき市

計画の期間

平成28年度～令和2年度(5年間)

計画の目標

漁港地域を対象に高潮対策を実施することにより、隣接する集落の安全・安心な市民生活を確保する。

1. 事業効果の発現状況

: 十分な効果があった

現況地盤高D.L.+3.3m～+3.6mから30cm～50cmの胸壁を整備し、D.L.+3.9mで浸水区域を防護することにより、平成16年台風16号による高潮D.L.+3.49m(既往最高潮位)と同じ高さまで潮位上昇したとしても、浸水被害を防ぐことができるようになった。また、今後発生が予測される南海トラフ地震によるL1津波に対しても浸水被害を防ぐことができるようになった。

定量的指標

	防護面積	達成率
目標値	41.5ha	
達成値	41.5ha	100%

対象事業

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容	計画期間内 の実施事業内容	工期	計画期間内 の総事業費	計画期間内 の実施事業費	進捗率 (事業費 ベース)	備考
					(工種及び数量)	(工種及び数量)		(単位:千円)	(単位:千円)		
海岸保全施設 整備事業	高潮対策	脇元	さぬき市	さぬき市	胸壁L=200m 護岸(補強) L=390m	胸壁L=220m 陸こうN=8基 簡易水門N=1基	H28～R2	220,000	206,208	93.7%	完了
合 計 (全体事業費)								220,000	206,208		

要素事業の事業進捗

計画通り進捗

2. 今後の方針

完了