

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	73.6	84.4
中学校	52.8	72.4
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

耐震補強工事を2校(長尾中学校校舎、中央・小田・鴨部統合小学校(旧中央小学校)校舎)、改築工事を1校(志度小学校校舎)、学校体育諸施設整備を1校(大川第一・天王統合中学校(さぬき南中学校)武道場)整備した。これらにより施設整備計画に計上した全ての学校について事業を実施することができ、併せて統廃合による閉校施設分を耐震化率に反映させたことで、耐震化率が目標以上に達成される結果となった。

学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす学習及び生活の場であると共に、災害時には地域住民の避難場所となるなど防災拠点としても重要な役割を担っており、耐震性の確保を図る整備は喫緊の課題である。今後も交付金等を活用し積極的に整備を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

外壁が劣化し剥落等の危険があった志度小学校校舎について外壁補修を実施した。同様な建物の劣化等は他施設においても今後起こりうる課題であるため、各施設の劣化状況等を十分に把握し、計画的かつ効率的に順次対応していくこととする。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

市内小学校6校(石田小・神前小・長尾小・前山小・造田小・中央小)及び中学校4校(津田中・志度中・志度東中・長尾中)に空調機を設置した。また、大規模改造による老朽化解消を2校1園(長尾中学校、中央・小田・鴨部統合小学校(旧中央小学校)、中央幼稚園)、トイレ改修を1校(長尾中学校)で実施し、教育環境の向上を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行った。事後評価の結果については公告及び市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で予定していた事業を計画どおり実施できたことで、学校施設の耐震化においては目標以上の進捗が見られた。次年度以降についても引き続き学校施設の耐震化を最優先事項とし、平成27年度までの耐震化完了を目標として進めていくと同時に、「さぬき市学校再編計画」に基づく施設の統廃合を踏まえ、より充実した教育環境の整備に努めることとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称** さぬき市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体** さぬき市
- 3 計画期間** 平成22年度～平成24年度
- 4 個別事業一覧**

都道府県名	香川県
市町村名	さぬき市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	
志度小学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日			
志度小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月21日			
志度小学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成23年3月31日			
志度小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成24年3月21日			
大川第一・天王統合中学校(Ⅰ期)	①	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成24年3月31日			
大川第一・天王統合中学校(Ⅱ期)	①	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成25年2月8日			
石田小学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年6月29日			
神前小学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年6月29日			
長尾小学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年6月29日			
前山小学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年6月29日			
造田小学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年6月29日			
津田中学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年7月25日			
志度中学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年6月29日			
志度東中学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年6月29日			
志度小学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月22日			
志度小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成25年3月22日			
志度小学校	②	0611	大規模改築(安全)	校	—	○	平成25年3月22日			
長尾中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年12月21日			
長尾中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成24年12月21日			
長尾中学校	③	0602	大規模改築(老朽)	校	R	○	平成25年3月22日			
長尾中学校	③	0606	大規模改築(トイレ)	校	—	○	平成24年12月21日	追加	平成24年8月20日	平成24年8月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
長尾中学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成24年12月21日			
中央幼稚園	③	0602	大規模改築(老朽)	園	R	○	平成24年12月19日			
(仮称)中央・小田・鶯部統合小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月14日			平成24年度繰越事業
(仮称)中央・小田・鶯部統合小学校	③	0602	大規模改築(老朽)	校	R	○	平成26年3月14日			平成24年度繰越事業
(仮称)中央・小田・鶯部統合小学校	③	0603	大規模改築(空調)	校	—	○	平成26年3月14日			平成24年度繰越事業
(仮称)中央・小田・鶯部統合小学校	③	0602	大規模改築(老朽)	屋	R	○	平成26年3月14日			平成24年度繰越事業
志度小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成24年3月21日			
大川第一・天王統合中学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成25年2月8日			
大川第一・天王統合中学校	⑤	0108	統合	屋	R	○	平成25年2月8日			
(仮称)中央・小田・鶯部統合小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成26年3月14日			