

計画の名称	さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり（防災・安全）							重点配分対象の該当									
計画の期間	平成29年度～令和3年度（5年間）							交付対象	さぬき市								
計画の目標	さぬき市の下水道施設の老朽化対策及び事前防災・減災対策を図り、市民の安全・安心な暮らしを守る。																
1. 事業効果の発現状況	十分な効果があった																
	改築が必要な施設に対し、計画初年度から改築事業を行ったことで、早期の雨水排水や汚水浄化処理能力の向上につながり、大雨時排水等による住民不安の解消の一因を確認した。 耐震化については、優先的に耐震性の確保が必要な施設について耐震診断業務を進めたが、耐震改築工事の実施に間に合っていない。																
計画の成果目標（定量的指標）	①整備計画5年以内に下水道長寿命化計画及びストックマネジメント計画に基づいて下水道施設の改築を行う。0%（H29）～100%（R3）に向上させる。 ②整備計画5年以内に耐震性の確保が必要な処理場・ポンプ場における耐震化率を0%（H29）～50%（R3）に向上させる。																
定量的指標の定義及び算定式																	
	定量的指標の現況値及び目標値			達成率	備考												
	当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (R1末)	最終目標値 (R3末)														
①下水道施設（処理場・ポンプ場）における長寿命化率 長寿命化及びストックマネジメント計画に基づいて改築した施設/改築が必要な施設	目標値：4施設 達成値：4施設	4施設	4施設	100%													
②下水道施設（処理場・ポンプ場）における耐震化率 最低限の耐震性が確保できた施設数(施設)/優先的に耐震性の確保が必要な施設数(施設)	目標値：0施設 達成値：0施設	0施設	0施設	-													
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	434百万円	A	434百万円	B	百万円	C	百万円	D	百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%	進捗率 (事業費ベース)	97.1%			
事業実施費	合計 (A+B+C+D)	422百万円	A	422百万円	B	百万円	C	百万円	D	百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%					
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H29	H30	H31	R2	R3				
A07-001	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	塩屋ポンプ場	長寿命化工事	さぬき市	■	■				30	30	100.0%	
A07-002	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	新開ポンプ場	長寿命化工事	さぬき市	■	■				23	23	100.0%	
A07-003	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	鶴部ポンプ場	長寿命化工事	さぬき市	■	■				187	187	100.0%	
A07-004	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	津田町東部浄化センター	長寿命化工事	さぬき市	■	■				88	88	100.0%	
A07-005	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	鴨部川浄化センター	耐震診断、耐震設計	さぬき市	■	■	■	■	■	4	4	100.0%	予算が確保できなかった
A07-006	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	津田町中央浄化センター	耐震診断、耐震設計	さぬき市	■	■	■	■	■	4	4	100.0%	予算が確保できなかった
A07-007	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	終末処理場6施設、雨水ポンプ場7施設 富田処理区、田面処理区、津田東部、津田中央処理区、津田西部処理区、大川西部処理区	ストックマネジメント計画・調査・設計	さぬき市			■	■	■	60	60	100.0%	
A07-008	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	終末処理場6施設、雨水ポンプ場7施設 富田処理区、田面処理区、津田東部、津田中央処理区、津田西部処理区、大川西部処理区	耐水化計画策定	さぬき市				■	■	11	11	100.0%	
A07-009	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	富田処理区、田面処理区、津田東部、津田中央処理区、津田西部処理区、大川西部処理区	耐震診断 L=17.3km	さぬき市			■	■	■	15	15	100.0%	
A07-010	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	寺町ポンプ場	耐震診断	さぬき市	■	■	■	■	■	13	0	0.0%	予算が確保できなかった
合計													434	422	90.0%		
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	各年度事業費					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	R2	R3				
														0			
														0			
														0			
合計													0				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	各年度事業費					全体事業費 (百万円)	備考		
									H29	H30	H31	R2	R3				
														0			
														0			
														0			
合計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果																
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	各年度事業費					全体事業費 (百万円)	備考		
									H29	H30	H31	R2	R3				
														0			
														0			
														0			
合計													0				
要素事業の事業進捗																	
概ね計画通り進捗																	
・予算確保が十分でなかったため進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。																	
2. 今後の方針																	
継続																	
・一部施設の長寿命化工事に関しては完了しているが、ストックマネジメント計画による施設修繕等について今後も重要度や緊急度から総合的に判断し、計画的に整備を進めていく。																	
・耐震化については、耐震診断後緊急を要する施設から耐震工事を進めて、安全安心な住民生活に寄与していく。																	
・計画目標通りの予算確保に努める。																	